



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 12 เดือน)
เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

จัดทำโดย สำนักปลัด

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

4. ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

4.5 กลยุทธ์ ส่งเสริมการสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน รวมถึงความสงบเรียบร้อย เพื่อระงับปัญหา ยาเสพติดไม่ให้เกิดในชุมชน

5. แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
1.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,136,800	11,209,400			/	ตลอด ปีงบประมาณ	สำนักปลัด ฝ่ายพัฒนาชุมชน	
2.	เบี้ยยังชีพความพิการ	3,470,400	3,107,800			/	ตลอด ปีงบประมาณ	สำนักปลัด ฝ่ายพัฒนาชุมชน	
3.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000	48,000			/	ตลอด ปีงบประมาณ	สำนักปลัด ฝ่ายพัฒนาชุมชน	
4.	เงินสำรองจ่าย	799,890	582,900			/	ตลอด ปีงบประมาณ	สำนักปลัด ฝ่ายพัฒนาชุมชน	
5.	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชน	20,000	20,000			/	ตลอด ปีงบประมาณ	สำนักปลัด	
6.	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ (สปสช.)	150,000	150,000			/	ตลอด ปีงบประมาณ	สำนักปลัด งานบริหาร สาธารณสุข	
7.	ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล แห่งประเทศไทย	35,000	34,674.96			/	ตลอด ปีงบประมาณ	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

5. ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาของชุมชน รวมถึงความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน
ยาเสพติดไม่ให้เกิดในชุมชน

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
8.	การดำเนินการเลือกตั้งทุกระดับของ อปท. ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด	30,000	ไม่ได้ดำเนินการ โอนลด 29,800 คงเหลือ 200	/			สำนักปลัด	
9.	โครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี งานวันสำคัญประจำปี ฯลฯ ตามที่รัฐบาลกำหนด	20,000	14,800			/	สำนักปลัด	
10.	โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นสำหรับประชาชนลงสู่ท้องถิ่น	5,000	ไม่ได้ดำเนินการ โอนลด	/			สำนักปลัดฝ่ายนิติการ	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

5. ยุทธศาสตร์ของ อบท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาของชุมชน รวมถึงความสงบเรียบร้อยฝ่ายระวังปัญหา ยาเสพติดไม่ให้เกิดในชุมชน

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
11.	โครงการฝึกอบรมและ ทักษะศึกษาดูงานเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานแล พนักงานจ้างเทศบาลตำบล ทุ่งทอง	150,000 โอนเพิ่ม 33,000	176,805			/	มี.ค.	สำนักปลัด ฝ่าย อำนวยความสะดวก	
12.	โครงการรณรงค์ป้องกัน ของประชาชน ตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีฯ	5,000	5,000			/	ต.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด ฝ่ายนิติ การ	
13.	โครงการส่งเสริมคุณธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ บุคลากรเทศบาลตำบล ทุ่งทอง	5,000	3,300			/	ต.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด ฝ่าย อำนวยความสะดวก	
14.	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคมให้เด็กและเยาวชนใน เขต ทต.ทุ่งทอง (กิจกรรมโมโต ไปไม่โกง)	5,000	5,000			/	ส.ค.	สำนักปลัด ฝ่ายนิติ การ	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

5. ยุทธศาสตร์ของ อบท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาของชุมชน รวมถึงความสงบเรียบร้อยไร้รังว้งปัญหา ยาเสพติดไม่ให้เกิดในชุมชน

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ยังไม่ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)		อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
15.	โครงการสำรวจความโปร่งใสความเป็นธรรม และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน	5,000	ไม่ได้ดำเนินการ โอนลด 3,800	/				สำนักปลัด ฝ่ายนิติการ	
16.	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม	5,000	ไม่ได้ดำเนินการ	/				สำนักปลัด ฝ่ายนิติการ	
17.	โครงการสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	35,000	35,000			/	ม.ค.	สำนักปลัด	
18.	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนระดับตำบลแบบบูรณาการสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	10,000	5,540			/	ก.พ.	สำนักปลัด ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	
19.	โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	50,000	ไม่ได้ดำเนินการ	/				กองคลัง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ 5. พัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
20.	โครงการฝึกอบรมปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติ	30,000	13,155			/	สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยความสะดวก และบรรเทาสาธารณภัย	
21.	โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ อปพร. /อปพร. รายใหม่ เทศบาลตำบลทุ่งทอง	30,000	29,834.10			/	สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยความสะดวก และบรรเทาสาธารณภัย	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ 4.พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

4.แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
22.	ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,058,400	798,840			/	ก.ค.	สำนักปลัด ฝ่ายบริหาร การศึกษา	
23.	โครงการจัดสัมมนาผู้ปกครองเด็กเล็ก	6,000 โอนเพิ่ม 4,000	9,750			/	ก.ค.	สำนักปลัด ฝ่ายบริหาร การศึกษา	
24.	โครงการพัฒนาทักษะเด็กไทยไม่เล่นเรียนรู้สู่อาเซียน โครงการพัฒนาทักษะเด็กไทยไม่เล่นเรียนรู้สู่อาเซียน	10,000	9,980			/	มี.ค.	สำนักปลัด ฝ่ายบริหาร การศึกษา	
25.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนให้กับศพด.	361,100	233,967			/	ส.ค.	สำนักปลัด ฝ่ายบริหาร การศึกษา	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ 4.พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

4.แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
26.	ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 ศูนย์	1,035,770	886,422.97			/	ตลอด ปีงบประมาณ	สำนักปลัด บริหาร การศึกษา	
27.	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (สพฐ.) อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนสังกัด สพฐ.)	1,966,000	1,670,750			/	ตลอด ปีงบประมาณ	สำนักปลัด บริหาร การศึกษา	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ 4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

5. แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
28.	จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	8,000	7,338	/	/	/	สำนักปลัด งานบริหารสาธารณสุข	
29.	โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก และโรคที่มีสาเหตุมาโดยแมลง โรคโควิด - 19 (covid -19) และโรคติดต่ออื่นๆ	100,000	65,100			/	สำนักปลัด งานบริหารสาธารณสุข	
30.	โครงการพัฒนาศักยภาพและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน	10,000	ไม่ได้ดำเนินการ โอนลด 9,500	/			สำนักปลัด งานบริหารสาธารณสุข	
31.	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	340,000	340,000			/	ก.ย. สำนักปลัด งานบริหารสาธารณสุข	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ 6. เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง

6 งานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
32.	โครงการฝึกอบรมอาชีพในชุมชน	10,000	10,000			/	สำนักปลัด ฝ่ายพัฒนาชุมชน	
33.	โครงการพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส	10,000	10,000			/	สำนักปลัด ฝ่ายพัฒนาชุมชน	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อพท. ที่ 5. พัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
34.	โครงการจัดทำแนวทาง ป้องกันและแก้ไขควมคุมคุม ปัญหายาเสพติดภายใน หมู่บ้าน	30,000	15,275			/	ส.ค.	สำนักปลัด ฝ่าย อำนวยความสะดวก ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย	
35.	โครงการปกป้องสถาบันของ ชาติ	10,000	9,825			/	ส.ค.	สำนักปลัด ฝ่าย อำนวยความสะดวก ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ 4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

9. แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระยะเวลาดำเนินการ		
36.	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดทุ่งทองเกมส์	80,000	80,000			/	จ.ค.	สำนักปลัด ฝ่ายบริหารการศึกษา	
37.	โครงการฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลและงานบุญโลมข้าวใหญ่ ไหม้ดหมี่ของดีบ้านเขว้า	50,000 โอนเพิ่ม 20,000	70,000			/	ก.พ.	สำนักปลัด ฝ่ายบริหารการศึกษา	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

2 แผนงานเฉพาะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
38.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า เส้นทางไปบ่อขยะ หมู่ 9 บ้านกุดไผ่นุ่น	400,000	398,033.29			/	ก.ค.	กองช่าง	
39.	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 15 บ้านหนองอูมสายจากบ้าน นางวลัย ชัยเขว้า ไปบ้าน นายสมพงษ์ ชิงจัตุรัส	201,000	199,000			/	มี.ย.	กองช่าง	
40.	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 17 บ้านดอนอูม จำนวนสาย จากบ้านนางกาย ไปบ้าน นายแหลม	201,000	201,000			/	มี.ย.	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)		อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระยะเวลาดำเนินการ		
41.	โครงการก่อสร้างถนน คลล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 18 บ้านโนนส้มอ สายเสียบลำห้วยคลองไม่แกมถึงสะพานคอนกรีตช่วงจากจุดสิ้นสุดเดิม	224,000	222,000			/	มิ.ย.	กองช่าง	
42.	โครงการก่อสร้างถนน คลล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 19 บ้านกุดฉนวนอุดม สายหลังวัดป่ากุดฉนวนอุดมพร (ต่อจากจุดสิ้นสุดสุดถนน คลล.เดิม)	211,000	209,000			/	มิ.ย.	กองช่าง	
43.	โครงการก่อสร้างถนน คลล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 3 บ้านโนนหนกร้อ ช่วงจุดสิ้นสุดถนน คลล.เดิม ไปถนนลาดยาง	265,000	263,000			/	มิ.ย.	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
44.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 4 บ้านคลองไผ่งาม ช่วงข้าง รพ.สต.คลองไผ่งาม จากจุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิม ไปถนนลาดยาง	333,000	330,000			/	กองช่าง	
45.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 5 บ้านโนนตาช่วงจุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิมไปกุดเป็น	211,000	209,000			/	กองช่าง	
46.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 6 บ้านดอน ช่วงจากสามแยกบ้านนายกอง ไร่ชัยภูมิ ไปวัดดอนตะโก	211,000	167,000			/	กองช่าง	
47.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 8 บ้านหนองโสมง ช่วงจากจุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิม ไปโรงเรียน	211,000	209,000			/	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
48.	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 9 บ้าน กุดไข่นุ่น สายบ้านกุดไข่นุ่น - บ้านน้อยพบศอก	224,000	222,000			/	มิ.ย. กองช่าง
49.	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ภายในเขตพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ 14 บ้านบุรพา จากจุดถนน คลส.เดิม ไปถนน สายชัยภูมิ 225	277,000	275,000			/	ก.ย. กองช่าง
50.	โครงการขุดลอกลำห้วยกุด โจ่งน้อย หมู่ 16 บ้านหนอง แฉม	264,000	262,000			/	มี.ค. กองช่าง
51.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พื้นที่ ม.10 บ้านโนนโก่ สาย ริมคลองส่ง / จำนวน น้ำและสายเคเบิลย้ายไปฝังดิน แดง	99,900	99,000			/	มิ.ย. กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
52.	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 1 บ้านเขว้า (นอกเขต) ช่วง บ้านนางต๋ม ไปบ้านนายสุชาติ มีสิทธิ์	198,000	197,000			/	กองช่าง	
53.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านกุดฉนวนอุดม หมู่ที่ 19 ช่วงลำเหมืองเชื่อมระหว่างลำห้วยตะลอม ฝั่กับหนองหญ้าปล้อง	354,000	353,000			/	กองช่าง	
54.	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 โอนเพิ่ม 30,000	118,600			/	กองช่าง	
55.	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000 โอนเพิ่ม 142,000	240,000			/	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567
 เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ 1. พัฒนาขีดความสามารถด้านการเกษตร
 11. แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
56.	โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในเขต ทต. ทุ่งทอง	10,000	ไม่ได้ดำเนินการ	/				กองช่าง	
57.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	10,000	8,650			/	มี.ค.	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ 1. พัฒนาขีดความสามารถด้านการเกษตร

1.1. แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
58.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะประโยชน์	10,000	ไม่ดำเนินการ			/	สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ	

1. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร

1.1 แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
59.	เครื่องพ่นหมอกควัน	59,000	59,000			/	สำนักปลัด งานบริหารสาธารณสุข	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1/2567

(วันที่ 28 ธันวาคม 2566)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

10. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
60.	ซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม. 1 บ้านเขว้า (นอกเขต)	150,000	149,000			/	มี.ค.	กองช่าง	
61.	ซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม. 3 บ้านโนนหมาวัว	150,000	150,000			/	ก.พ.	กองช่าง	
62.	ซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม. 4 บ้านคลองไผ่งาม	200,000	199,500			/	มี.ค.	กองช่าง	
63.	ซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม. 5 บ้านโนนเตา	200,000	199,000			/	ก.ย.	กองช่าง	
64.	ซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม. 6 บ้านด่อน	200,000	199,500			/	มี.ค.	กองช่าง	
65.	ซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม. 7 บ้านกุดฉนวน	132,000	131,500			/	ก.พ.	กองช่าง	
66.	ซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม. 8 บ้านหนองโสมง	150,000	149,500			/	ก.พ.	กองช่าง	
67.	ซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม. 9 บ้านกุดไผ่	200,000	199,000			/	ก.ย.	กองช่าง	
68.	ซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม. 10 บ้านโนนโก	132,000	132,000			/	ก.พ.	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1/2567

(วันที่ 28 ธันวาคม 2566)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

10. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
69.	ซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม. 11 บ้านม่วง	110,000	110,000			/	มี.ค.	กองช่าง	
70.	ซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม. 12 บ้านอุดมผล	150,000	149,500			/	ส.ค.	กองช่าง	
71.	ซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม. 14 บ้านบุรพา	150,000	149,500			/	ส.ค.	กองช่าง	
72.	ซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม. 15 บ้านหนองอุดม	98,000	98,000			/	ก.พ.	กองช่าง	
73.	ซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม. 16 บ้านหนองเขม	150,000	149,500			/	ก.พ.	กองช่าง	
74.	ซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม. 17 บ้านดอนอุดม	138,000	138,000			/	ก.พ.	กองช่าง	
75.	ซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม. 18 บ้านโนนส้มอ	200,000	199,500			/	ม.ค.	กองช่าง	
76.	ซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม. 19 บ้านกุดฉนวนอุดม	200,000	199,500			/	ม.ค.	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567
เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2/2567 (1 มีนาคม)

และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (7 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

10. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ยังไม่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
77.	ปรับปรุงถนน คสล. ภายใน เขตพื้นที่ หมู่ 1 บ้านเขว้า (นอกเขต) ช่วงป่าดงไผ่ ห้วยสีลองจาก จุดสิ้นสุด ถนน คสล.เดิม ไป ถนนลาดยาง	494,000	494,000			/	ก.ย.	กองช่าง	
78.	ปรับปรุงถนน คสล. ภายใน เขตพื้นที่ หมู่ 4 บ้านคลองไผ่ งาม ช่วงสี่แยกไปวัดบ้าน คลองไผ่งาม	492,500	488,500			/	ส.ค.	กองช่าง	
79.	ปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. บ้านคลองไผ่งาม หมู่ที่ 4 ช่วงฝายท่าพระด่านใต้	67,500	67,500			/	ก.ย.	กองช่าง	
80.	ปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. บ้านม่วง หมู่ที่ 11 ลำห้วย คลองทองหลวง	33,500	33,500			/	ก.ย.	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567
เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2/2567 (1 มีนาคม)

และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (7 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

10. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
81.	ปรับปรุงท่อระบายน้ำ คลส. บ้านโนนตาด หมู่ที่ 5 ถนนลูกรังสายเรียบลำห้วยหนองแก ช่วงมายนายประยง	52,500	52,500			/	ก.ย.	กองช่าง
82.	ก่อสร้างถนน คลส. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 5 บ้านโนนตาด ช่วงที่ 1 บ้านนางสายชล ไปบ้านนางละมุล ช่วงที่ 2 บ้านนางดีกู่ไปบ้านนางวิน	78,500	78,500			/	ก.ย.	กองช่าง
83.	ปรับปรุงท่อระบายน้ำ สีเหลี่ยม คลส. บ้านดอน หมู่ที่ 6 ช่วงลำห้วยสีทองเชื่อมลำห้วยใหญ่	280,000	261,000			/	ก.ย.	กองช่าง
84.	ปรับปรุงท่อระบายน้ำ คลส. บ้านดอน หมู่ที่ 6 ลำห้วยคลองทองกลางช่วงฝายคันดินนา นายสุพลัน	17,500	17,500			/	ก.ย.	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2/2567 (1 มีนาคม)

และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (7 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

10. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
85.	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านดอน หมู่ที่ 6 จากสี่แยกกลางบ้านไปสามแยกด้านทิศเหนือ	17,500	354,000			/	ก.ย.	กองช่าง
86.	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านกุดฉนวน หมู่ที่ 7 บ้านนางสนธิ์ ไปวัดสายตะคลอง	499,000	497,000			/	ก.ย.	กองช่าง
87.	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านกุดฉนวน หมู่ที่ 7 สายสามแยกบ้านนายชิดจำเขว้า – สี่แยกบ้านนายทราย	316,000	313,000			/	ก.พ.	กองช่าง
88.	วางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 8 ช่วงบ้านนายกองแพง จำงขอบไปบ้านนายอาหลี่	490,000	486,000			/	ส.ค.	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2/2567 (1 มีนาคม)

และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (7 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

10. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระยะเวลาดำเนินการ		
89.	ปรับปรุงท่อระบายน้ำ คลส. บ้านกุดเขื่อน หมู่ที่ 9 ช่วงถนนลูกรังสายบ้านกุดเขื่อนไปหนองปลาไหล	12,000	12,000			/	พ.ค.	กองช่าง	
90.	วางท่อระบายน้ำ คลส.บ้านกุดเขื่อน หมู่ที่ 9 ช่วงหนองหญ้าปล้องไปฝ่ายกุด	73,500	73,500			/	พ.ค.	กองช่าง	
91.	ปรับปรุงถนน คลส. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 9 บ้านกุดไช้ นุ่น ช่วงบ้านนางทองสระไปบ้านนายล้าน	175,000	174,000			/	ส.ค.	กองช่าง	
92.	ปรับปรุงถนน คลส. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 9 บ้านกุดไช้ นุ่น ช่วงถนนนายนิคมไปวัดกุดไช้	497,500	495,500			/	ส.ค.	กองช่าง	
93.	ปรับปรุงท่อระบายน้ำ คลส. บ้านโนนโก หมู่ที่ 10 ถนนลูกรังสายบ้านโนนโกช่วงหนองกุดฉนวนไปกุดรูแซ่	29,500	29,500			/	พ.ค.	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567
 เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2/2567 (1 มีนาคม)
 และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (7 มีนาคม 2567)
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
 10. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)		อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
94.	ปรับปรุงท่อระบายน้ำ คลส. บ้านอุดมผล หมู่ที่ 12 ช่วงสามแยกเหมืองหลวง	30,500	30,500			/	พ.ค.	กองช่าง	
95.	ปรับปรุงท่อระบายน้ำ คลส. บ้านหนองอุดม หมู่ที่ 15 ช่วงนายนายณรงค์ไปถนน คลส.	272,000	270,000			/	มิ.ย.	กองช่าง	
96.	ปรับปรุงท่อระบายน้ำ คลส. บ้านหนองอุดม หมู่ที่ 15 ช่วงลำเหมืองนายนายประเสริฐ (ต่อจากท่อเดิม)	30,000	30,000			/	มิ.ย.	กองช่าง	
97.	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองอุดม หมู่ที่ 15 สายบ้านหนองอุดมช่วงสามแยกบ้าน นายณรงค์ - บ้านโนนหมาวัว	500,000	495,000			/	ก.ย.	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2/2567 (1 มีนาคม)

และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (7 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

10. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
98.	ปรับปรุงถนน คล. ภายใน เขตพื้นที่ หมู่ 16 บ้านหนอง แถมช่วง ร.ร.บ้านหนองโสมง ไป บ้านหนองแถม	494,000	494,000			/	ก.ย.	กองช่าง	
99.	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านต้นอุดม หมู่ที่ 17 จากสายสามแยกบ้านข่อม - ศาลากลางบ้าน หมู่ 17	499,000	495,000			/	ส.ค.	กองช่าง	
100.	ปรับปรุงท่อระบายน้ำ คล. บ้าน โนนสนมอ หมู่ที่ 18 ช่วงนาย มนูญ เสี่ยงบุญ	12,000	12,000			/	มิ.ย.	กองช่าง	
101.	วางท่อระบายน้ำ คล. บ้าน กุดนวนอุดม หมู่ที่ 19 ถ้า ห้วยกุดเป็นช่วงนายกาย สามารถน้ำ	26,500	26,500			/	พ.ค.	กองช่าง	
102.	ปรับปรุงท่อระบายน้ำ สี่เหลี่ยม คล. บ้านกุดนวน อุดม หมู่ที่ 19 ช่วงหนองทุ่ม เชื่อมลำห้วยกุดนวน	220,000	220,000			/	มิ.ย.	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2/2567 (1 มีนาคม)

และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (7 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

10. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
103.	ก่อสร้างโรงสูบน้ำระบบ ประปาบ้านคลองไผ่งาม หมู่ที่ 4	200,000	199,000			/	ก.ย.	
104.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัดทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 11-010 สายบ้านบุรพา หมู่ 14 (นอกเขต) - ถนนทาง หลวง 225	5,490,000	3,650,000			/	ก.ย.	
105.	โครงการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวเมืองโบราณสาม หอก โดยจัดซื้อพร้อมติดตั้ง ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์	9,996,600	9,964,395			/	ส.ค.	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2/2567 (1 มีนาคม)

และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (7 มีนาคม 2567)

1. ประเภทครุภัณฑ์

10. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
106.	ครุภัณฑ์ อากาศยานไร้ คนขับ (โดรน)	170,000	170,000			/	มี.ย.	กองช่าง	
107.	เตาเผาผลผลิตพืชประหยัด พลังงาน	500,000	490,000			/	มี.ย.	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567
เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 3/2567

(6 สิงหาคม 2567)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

10. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
108.	ปรับปรุงถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ 7 บ้านมุดฉนวน	87,600	87,000			/	ก.ย.	กองช่าง
109.	ก่อสร้างถนน คสล. สาย รพ. สด.คลองไผ่งาม (หนองกุดหล่ม - ถนนลาดยาง รพท.)	62,000	62,000			/	ก.ย.	กองช่าง
110.	ปรับปรุงถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งทอง หมู่ 8 บ้านหนองโสมง	242,000	240,000			/	ก.ย.	กองช่าง
111.	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ 12 บ้านอุดมผล สายหลังวัด	229,000	227,000			/	ก.ย.	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567
เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 3/2567

(6 สิงหาคม 2567)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

10. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
112.	ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างโดยเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตที่ถนนคอนกรีตเดิม หมู่ 17 บ้านดอนอุดม สายบ้านดอน - บ้านหนองปลาโต (ทต. ซีลอง)	295,000		/			กองช่าง	
113.	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 19 บ้านดอนนวม อุดม สายบ้านนายแดง - สีแยกกลางบ้าน	347,000	344,000		/		กองช่าง	
114.	ซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม. 5 บ้านโนนตาด	95,000	94,000		/		กองช่าง	
115.	ซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม. 8 บ้านหนองโสมง	70,000	69,500		/		กองช่าง	
116.	ซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม. 9 บ้านคูไชน	250,000	248,000		/		กองช่าง	
117.	ซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม. 18 บ้านโนนส้มอ	85,000	84,500		/		กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567
เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 3/2567

(6 สิงหาคม 2567)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

10. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
118.	ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านโนนหมากว้อ	24,700	24,700			/	ก.ย.	กองช่าง
119.	ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านหนองโสมง	12,400	12,400			/	ก.ย.	กองช่าง
120.	ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านกุดไช้	27,800	27,800			/	ก.ย.	กองช่าง
121.	ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมู่ที่ 16 บ้านหนองแถม	39,000	39,000			/	ก.ย.	กองช่าง
122.	ก่อสร้างลานคอนกรีต เอนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง (ด้านทิศตะวันตกสระน้ำ)	243,700	242,000			/	ก.ย.	กองช่าง
123.	ก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง	486,600	485,000			/	ก.ย.	กองช่าง
124.	ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง บ่อขยะบ้านกุดไช้ หมู่ที่ 9	128,500	127,000			/	ก.ย.	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567
เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 3/2567

(6 สิงหาคม 2567)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

10. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
125.	ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างอาคารเตาเผาขยะบ้านกุดเป่ง หมู่ที่ 9	96,500	96,000			/	กองช่าง	

