



รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

จัดทำโดย สำนักปลัด

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์ของ อปท.ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร
 - 1.1 กลยุทธ์ ดำเนินการดูแลรักษา จัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพื่อให้ภาคเกษตรได้รับ การพัฒนาให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพทางการผลิตมากขึ้น

1. แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
1	โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว สดภาวะโลกร้อนในเขต ทต.ทุ่งทอง	10,000 โอนเพิ่ม 50,000	32,957.90			/	สำนักกักปลัด ฝ่ายอำนวยการ	31/1/68
2	โครงการรณรงค์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช	10,000			/		สำนักกักปลัด ฝ่ายอำนวยการ	
3	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะประโยชน์	10,000			/		สำนักกักปลัด ฝ่ายอำนวยการ	

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

2. ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

2.1 กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา ดำเนินการจัดให้มี ถนน ไฟฟ้า ทางระบายน้ำ เป็นการจัดการดำเนินงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 11 - 010 สายบ้านบุรพา ม.14 (นอกเขต) - ถนนทางหลวงสาย 225 หมู่ที่ 14 บ้านบุรพา ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	5,522,000			/		กองช่าง	งบอุดหนุนเฉพาะกิจ เบิกจ่าย 3,430,000 สัญญาจ้าง เลขที่ 11/2568
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 11 - 009 สายบ้านหนองแวง ม.16 - บ้านโนนโก ม.10 หมู่ที่ 16 บ้านหนองแวง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	5,522,000			/		กองช่าง	งบอุดหนุนเฉพาะกิจ เบิกจ่าย 3,650,000 สัญญาจ้าง เลขที่ 12/2568
6	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	50,000			/		กองช่าง	
7	ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงพื้นที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000			/		กองช่าง	

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

5. ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 - 5.4 กลยุทธ์ ส่งเสริมการสร้างสังคมเข้มแข็งของชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาของชุมชน รวมถึงความสงบเรียบร้อย เพื่ารวังปัญหาเสถียรภาพไม่ให้เกิดในชุมชน

4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
8	โครงการทบทวนการปฏิบัติตามข้อกำหนดวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พระราชบัญญัติการชูดินและถมดิน และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	30,000		/			กองช่าง	

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1/2568)

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

5. ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.4 กลยุทธ์ ส่งเสริมการสร้างชุมชนเข้มแข็งของชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาของชุมชน รวมถึงความสงบเรียบร้อย เพื่าระงับปัญหาอาชญาเสพติดไม่ให้เกิดในชุมชน

4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
9	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.1 บ้านเขว้า (นอกเขต)	47,800					กองช่าง	เบิกจ่าย 47,500 สัญญาจ้าง เลขที่ 42/2568
10	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.3 บ้านโนนหมาวัว	9,300					กองช่าง	เบิกจ่าย 9,000 สัญญาจ้าง เลขที่ 32/2567
11	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.4 บ้านคลองไผ่งาม	53,200					กองช่าง	เบิกจ่าย 53,000 สัญญาจ้าง เลขที่ 33/2568
12	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.5 บ้านโนนดาด	29,200					กองช่าง	เบิกจ่าย 29,000 สัญญาจ้าง เลขที่ 34/2568

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1/2568)

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

5. ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 5.4 กลยุทธ์ ส่งเสริมการสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาของชุมชน รวมถึงความสงบเรียบร้อย เพื่ารวังปัญหาเสถียรภาพให้
 เกิดในชุมชน

4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
13	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.6 บ้านด่อน	34,500					กองช่าง	เบิกจ่าย 34,000 สัญญาจ้าง เลขที่ 43/2568
14	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.7 บ้านกุดฉนวน	37,200					กองช่าง	เบิกจ่าย 37,000 สัญญาจ้าง เลขที่ 44/2568
15	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.8 บ้านหนองโสมง	53,200					กองช่าง	เบิกจ่าย 53,000 สัญญาจ้าง เลขที่ 35/2568
16	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.9 บ้านกุดไช้่น	35,900					กองช่าง	เบิกจ่าย 35,500 สัญญาจ้าง เลขที่ 41/2568

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1/2568)
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

5. ยุทธศาสตร์ของ อบท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5.4 กลยุทธ์ ส่งเสริมการสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาของชุมชน รวมถึงความสงบเรียบร้อย เพื่อระงับปัญหาอาชญาเสพติไม่ให้
เกิดในชุมชน

4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
17	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม. 10 บ้านโนนโก	15,900					กองช่าง	เบิกจ่าย 15,500 สัญญาจ้าง เลขที่ 36/2568
18	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม. 11 บ้านม่วง	34,500					กองช่าง	เบิกจ่าย 34,000 สัญญาจ้าง เลขที่ 40/2568
19	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม. 12 บ้านอุดมผล	34,500					กองช่าง	เบิกจ่าย 34,000 สัญญาจ้าง เลขที่ 47/2568
20	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม. 14 บ้านบุรพา	42,500					กองช่าง	เบิกจ่าย 42,000 สัญญาจ้าง เลขที่48/2568

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1/2568)

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

5. ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- 5.4 กลยุทธ์ ส่งเสริมการสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาของชุมชน รวมถึงความสงบเรียบร้อย เฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรมไม่ให้เกิดขึ้น

4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
21	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.15 บ้านหนองอุดม	13,300					กองช่าง	เบิกจ่าย 13,000 สัญญาจ้าง เลขที่ 49/2568
22	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.16 บ้านหนองแถม	18,600					กองช่าง	เบิกจ่าย 18,000 สัญญาจ้าง เลขที่ 39/2568
23	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.17 บ้านดอนอุดม	31,900					กองช่าง	เบิกจ่าย 31,000 สัญญาจ้าง เลขที่ 45/2568
24	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.18 บ้านโนนส้มเฒ	29,200					กองช่าง	เบิกจ่าย 29,000 สัญญาจ้าง เลขที่ 37/2568

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1/2568)

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

5. ยุทธศาสตร์ของ อบท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.4 กลยุทธ์ ส่งเสริมการสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาของชุมชน รวมถึงความสงบเรียบร้อย เพื่อแก้ไขปัญหาเสถียรภาพให้
เกิดในชุมชน

4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
25	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่ ม.19 บ้านกุดฉนวนอุดม	15,900	15,500				กองช่าง	เบิกจ่าย 15,500 สัญญาจ้าง เลขที่ 46/2568

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2568)

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

5. ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.4 กลยุทธ์ ส่งเสริมการสร้างชุมชนเข้มแข็งของชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาของชุมชน รวมถึงความสงบเรียบร้อย เผื่อระวังปัญหาเสียดินไม่ให้เกิดในชุมชน

4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
26	การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านอื่นๆ	55,945			/		สำนักปัด	

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

4. ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิต

4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้สู่อาเซียน

1. แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
27	ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	882,000			/		สำนักปลัด ฝ่ายบริหาร การศึกษา	เบิกจ่าย 295,200 คงเหลือ 586,800
28	โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนให้กับ ศพด.	262,450		/			สำนักปลัด ฝ่ายบริหาร การศึกษา	
29	โครงการจัดสัมมนาผู้ประกอบการเด็กเล็ก	10,000		/			สำนักปลัด ฝ่ายบริหาร การศึกษา	
30	โครงการพัฒนาทักษะเด็กไทยไม่เล่นเรียนรู้ สู่อาเซียน	10,000	9,985			/	สำนักปลัด ฝ่ายบริหาร การศึกษา	มีนาคม
31	ค่าอาหารเสริม (นม)โรงเรียน	972,348			/		สำนักปลัด ฝ่ายบริหาร การศึกษา	เบิกจ่าย 208,817.98 คงเหลือ 522,889.76

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

4. ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาแรงงาน บริหารจัดการความรู้สู่อาเซียน

1. แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
32	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน (โรงเรียนสังกัด สพฐ.)	1,814,000					สำนักปลัด ฝ่ายบริหาร การศึกษา	เบิกจ่าย 814,300 คงเหลือ 999,700

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

4. ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

- 4.2 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพของประชาชน รวมทั้งเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดโรคในชุมชน/ ขอให้มีการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลน้ำเสีย เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรค

2. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
33	โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก และโรคที่มีสาเหตุมา โดยแมลง โรคโควิด - 19 (covid -19) และโรคติดต่ออื่นๆ	70,000		/			สำนักปลัด งานบริหาร สาธารณสุข	
34	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัด แยกขยะต้นทาง	50,000		/			สำนักปลัด งานบริหาร สาธารณสุข	
35	โครงการพัฒนาศักยภาพและเฝ้าระวัง คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน	30,000		/			สำนักปลัด งานบริหาร สาธารณสุข	
36	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	340,000		/			สำนักปลัด งานบริหาร สาธารณสุข	

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

4. ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

4.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาอาชีพโดยการสร้างอาชีพให้เกิดขึ้นในชุมชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/ ส่งเสริมการสร้างเสริมเข้มแข็งชุมชนให้มีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน รวมถึงความสงบเรียบร้อย

3. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
39	โครงการพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส	20,000		/			สำนักปลัด ฝ่ายพัฒนา ชุมชน	

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

4. ยุทธศาสตร์ของ อบท. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

4.4 กลยุทธ์ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการปลูกฝังร่วมกับสถาบันการศึกษา

4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
40	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดทุ่งทองเกมส์	80,000	80,000				สำนักปลัดฝ่ายบริหารการศึกษา	จ.ค.67
41	โครงการพัฒนาทักษะเด็กไทยไม่เล่นเรียนรู้สู่อาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	10,000	10,000			/	สำนักปลัดฝ่ายบริหารการศึกษา	มี.ค.68
42	โครงการฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล และงานบุญโลมข้าวใหญ่ ไหมมัดหมี่ของดีบ้านเขว้า	80,000	80,000				สำนักปลัดฝ่ายบริหารการศึกษา	1-5 ก.พ.68

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

4. ยุทธศาสตร์ของ อบท. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

4.5 กลยุทธ์ ส่งเสริมการสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน รวมถึงความสงบเรียบร้อย เพื่ารวังปัญหาอาเสพติดไม่ให้เกิดในชุมชน

5. แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
43	ประเภทเงินสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	12,058,800			/		สำนักปลัดฝ่ายพัฒนาชุมชน	
44	ประเภทเงินสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพคนพิการ)	3,427,200			/		สำนักปลัดฝ่ายพัฒนาชุมชน	
45	ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	48,000			/		สำนักปลัดฝ่ายพัฒนาชุมชน	
46	ประเภทเงินสำรองจ่าย	800,810			/		สำนักปลัด	
47	ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	37,000				/	สำนักปลัดฝ่ายพัฒนาชุมชน	เบิกจ่าย 36,269.85 คงเหลือ 703.15

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

4. ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

4.5 กลยุทธ์ ส่งเสริมการสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน รวมถึงความสงบเรียบร้อย ใ้ระวังปัญหาอาสพติดไม้ให้เกิดในชุมชน

5. แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
48	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	660,000		/			สำนักปลัดงานบริหารสาธารณสุข	
49	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	150,000	150,000			/	สำนักปลัดงานบริหารสาธารณสุข	
50	ประเภทเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	20,000		/			สำนักปลัดฝ่ายพัฒนาชุมชน	

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

5. ยุทธศาสตร์ของ อบท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาของชุมชน รวมถึงความสงบเรียบร้อยเฝ้าระวังปัญหาเสพติดไม่ให้เกิดในชุมชน

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
51	โครงการดำเนินการเลือกตั้งทุกระดับของ อบท. ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด	470,000		/			สำนักปลัด	
52	โครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี งานวันสำคัญประจำปี ฯลฯ ตามที่รัฐบาลกำหนด	50,000		/			สำนักปลัด	
53	โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลทุ่งทอง	150,000		/			สำนักปลัด	
54	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งทอง	20,000		/			สำนักปลัด	

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

5. ยุทธศาสตร์ของ อบท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาของชุมชน รวมถึงความสงบเรียบร้อยเฝ้าระวังปัญหาเสถียรภาพไม่ให้เกิดในชุมชน

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
55	โครงการสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	245,000		/			สำนักปลัด	
56	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการจัดประชุมประชาชนเพื่อจัดทำแผนชุมชนระดับตำบลแบบบูรณาการสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	10,000		/			สำนักปลัด	
57	โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	30,000		/			กองคลัง	

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

5. ยุทธศาสตร์ของ อบท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมการสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาของชุมชน รวมถึงความสงบเรียบร้อย เพื่ารวังปัญหาเสถียรภาพไม่ให้เกิดในชุมชน

2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
58	โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ อบพร. /อปพร. รายใหม่ เทศบาลตำบลทุ่งทอง	30,000		/			สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยความสะดวก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
59	โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	30,000		/			สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยความสะดวก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
60	โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	30,000	27,855			/	สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยความสะดวก บรรเทาสาธารณภัย	มี.ค.68	

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

6. ยุทธศาสตร์ของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 6 เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเข้มแข็ง

6.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ โดยการสร้างอาชีพให้เกิดขึ้นในชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
61	โครงการฝึกอบรมอาชีพในชุมชน	20,000		/			สำนักงานสังคมสงเคราะห์	

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

3. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น

1.1 กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพของประชาชน รวมทั้งเฝ้าระวัง ป้องกัน ไม่ให้เกิดโรคในชุมชน

1 แผนงาน เชนะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
62	เตาเผาขยะลดมลพิษระยะหัตถ์พลังงาน	2,350,000		/			สำนักปลัด งานบริหาร สาธารณสุข	
63	รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	1,302,000			/		สำนักปลัด งานบริหาร สาธารณสุข	e bidding 1,297,000
64	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง	908,500			/		สำนักปลัด งานบริหาร สาธารณสุข	e bidding 796,000

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

1. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1.1 กลุ่มที่ เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพของประชาชน รวมทั้งเฝ้าระวัง ป้องกัน ไม่ให้เกิดโรคในชุมชน

3 แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
65	รถบรรทุก ชนิด 6 ล้อ (รถกระเช้าไฟฟ้า) ติดตั้งเครนไฮดรอลิก	2,700,000					สำนักปลัด งานบริหาร สาธารณะสุข	e bidding 2,560,000

